

Kustannusseuranta

sis.alv 24%

7.3.2022

Vanha kirkko, julkisivukorjaukset 2021

Loppuraportti, pvm. 7.3.2022MPr

	Ulkopuolen korjaukset	
	budjetti	toteutunut
Hallinnointi ja kopiot		
rakennuttaminen	1 000	367
suunnittelu		
arkkitehtisuunnittelu ja työmaavalvonta	25000	35823
rakentaminen		
rakentaminen	970 463	970463
rakentamisen yksikköhintaosuudet	29500	101283
verollinen hinta, euroa, sis alv	1 025 963	1 107 936